

Generelles Terminprogramm «Biäsche Mollis»

Stand: 22. Juni 2026

Planungsablauf / Ausführung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
Angebot BHU und Start							
Angebot und Vergabe	◆						
Auslastung Marcel Kauer, InfraVivo	20	20	20	20	20	20	20
Auslastung André Murer, murer-bpm GmbH	5	5	20	10	20	5	0
	5	0	5	5	5	0	5
	5	5	5	5	5	5	0
	0	5	5	5	5	5	5
	5	5	20	10	5	0	0
	5	5	5	5			
Total:	660						
Total:	190						
Koordination und Projektmanagement							
PL - Startitzung: Definition Leistungen externe Projektleitung							
Projekteröffnung, Adresslisten, Ablage, Organigramm							
Projektsitzungen Werke, Gemeinde, Stakeholder							
Koordination Bau mit Astra und SBB							
Koordination mit Projekt Überbauungsplan							
Perimeterverfahren gem. Erschliessungsreglement Gd. Giarus Nord							
Realisierung / Bausitzungen / Jour fix (alle 2 Wochen alternierend)							
Planerbeschaffung 31-33 mit Option 41-53							
Grundlagen sichten, Projektdefinition und Pflichtenheft erstellen							
Submissionsunterlagen erstellen							
Submission							
Auswertung und Abbruch des Submissionsverfahrens							
Rechtsmittelfrist gegen Abbruch							
Aktualisierung Submissionsunterlagen							
Submission							
Auswertung und Vergabe							
Weitere Beschaffungen, Grundlagen und Grundlagenerhebung							
RSA Knoten (und Gesamtprojekt) inkl. Optimierungen							
Gutachten Landerwerb							
Sichtung sämtliche Projektunterlagen							
Projektdefinition bei Bedarf erstellen							
Verkehrsplanung: Überprüfungen, Ergänzungen, Optimierungen							
Ergänzungen Sondagen / Materialtechnische Gutachten							
Geologisches Gutachten							
31/32 Vorprojekt+ (31/32 kombiniert -> KV +/-10%)							
Vorprojekt inkl. Variantenstudien Anschluss							
Verkehrliche Optimierungen / Varianten (Verkehrsplaner) / Begleitungen							
Kostenschätzung und Dossier VP							
V0.1 Vernehmlassung intern Gemeinde / Lenkungsausschuss (LIM)							
Projektinfo Betroffene							
Anpassung V1.0							
31/32 Kredit							
Gemeinderat und Gemeindeversammlung (Verpflichtungskredit > CHF 250 k)							
Projektiertungskredit							
Gemeinderat und Gemeindeversammlung (Verpflichtungskredit > CHF 250 k)							
Baukredit							
33 Auflageprojekt							
Erstellung Auflageprojekt / Baubewilligungsprojekt							
Landerwerbsverhandlungen							
Auflage nach RBG							
Einspracheverhandlungen							
Baubewilligungsprozesse exkl. Gerichte abschliessen							
Gerichte							
Planerbeschaffung Phasen 41-53							
Erarbeitung Submissionsunterlagen							
Submission							
Auswertung und Vergabe							
51 Ausführungsprojekt							
Projektübergabe							
Ergänzungen Projekt / Grundlagen							
Erstellung Ausführungsprojekt							
41 Baumeistersubmission							
Submissionsunterlagen erstellen							
Submission							
Auswertung und Vergabe inklusive Kredit (RRB)							
52 Realisierung							
AVOR / Vorbereitungsarbeiten / Installationen							
Werkleitungsbau							
Strassenbau / Bushaltestellen							
Fertigungsarbeiten							
52 Gärtnerarbeiten							
Beschaffung							
Ausführung							
53 Inbetriebnahme							
IBN, Abnahme + Garantieschein, Schlussrechnungen, PAW							