

**Projekt abrechnung Arealentwicklung Biäsche 2022 - 2026**

11.09.2026

<i>Budget Gemeinde 2022 - 2026</i>	<i>Bewilligt am</i>	<i>Kredithöhe</i>
Projektierungskredit	GR Entscheid 30.06.2022	130'000
Verpflichtungskredit	GV Entscheid 08.11.2022	580'000
Zusatzkredit zu Projektierungskredit	GR Entscheid 03.05.2023	75'000
Total:		785'000

Beitrag Kanton:	unterzeichnete Beitragsvereinbarung 13.3.2023	30'000
Beitrag Gemeinde Weesen:	GR Entscheid 31.10.2023	30'000

1 Konto 529000007 / KST 60200 Projektierung 2022 - 2023

<i>Objekt</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Betrag CHF inkl. MwSt.</i>
1.1 Baugrundbeurteilung	Vorbereitende Untersuchung zuhanden Testplanung	5'745.80
1.2 Standortevaluation Multirec	Vorbereitende Untersuchung zuhanden Testplanung	14'682.40
1.3 Verkehrszählung	Vorbereitende Untersuchung zuhanden Testplanung	9'536.85
1.4 Testplanung	Verfahrenbegleitung Testplanung , Verpflegung, Honorare Experten	169'767.10
1.5 Interne Verrechnung	Personalkosten	5'175.00
Total		204'907.15

2 Konto 529000012 /KST 60200 Umsetzung 2023 - 2026

<i>Objekt</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Betrag CHF inkl. MwSt.</i>
2.1 Testplanung	Verfahrenbegleitung Testplanung , Verpflegung, Honorare Experten, Honorare Teams	318'759.03
2.2 Richtprojekt	Begleitung Richtprojekt	17'084.78
2.3 Verkehrsstudie Knoten Flechsen	Beweiserbringenung Funktionalität Knoten aufgrund Gebietsentwicklung (Forderung ASTRA)	38'758.04
2.4 Überbauungsplanung	Erstellung Überbauungsplan (Basis für Perimeterverfahren)	30'000.00
2.5 Bauherrenunterstützung Erschliessungsplanung	Externe Projektleitung Erschliessungsplanung (Basis für Perimeterverfahren)	31'349.44
2.6 Landwertermittlung Unterflechsen	Wirtschaftlichkeitsprüfung Richtprojekt	10'269.50
2.7 Verkehrsplanerische und verkehrstechnische Beratung	Optimierung Erschliessung Richtprojekt	7'654.45
2.8 Interne Verrechnung	Personalkosten	15'450.00

Zwischentotal Stand 31.08.2026 **469'325.24**

Gesamtausgaben Stand 31.08.2026 674'232.39